



Stand: 31.01.2025

Veränderungen gegenüber Version vom 15.05.2024

Gewerkeliste Neues Werk Cottbus

Auftraggeber	Ansprechpartner	Gewerk/Leistung	Ausschreibungsstart	Ausführung von	Ausführung bis	Leistungsbeschreibung	Bemerkungen	Vsl. Vergabevolumen
VP1 / Rhombberg	Melanie Marinz melanie.marinz@rsrg.com	Straßen und Wege Halle 1 inkl. Stützwände GT 3.2.	Q1 '25	Q3 '25	Q1 '26	Kabeltiefbau, Medien rund um die Halle, Betondecken im Werksbereich		IV
		Straßenbau Waisenstraße	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Abbrucharbeiten im Straßenbau im öffentlichen Bereich		I
		HKW Straßen und Wege mit Entwässerung	Q1 '25	Q3 '25	Q1 '26	Kabeltiefbau, Kanalbau, Beton- und Asphaltdecke, Retentionsbecken		III
		Medientiefbau Halle 1 Supportkomplex, Sprinkler, ALF	Q2 '25	Q3 '25	Q2 '26	Kabeltiefbau, Kanalbau, Betondecke, Wasserleitung		III
		GA-LA Bau Halle 1	Q4 '25	Q2 '26	Q3 '26	Garten- und Landschaftsbau, Herstellung Grünanlagen		II
		Tiefbau Gleisbereich BF1 + BF17	Q3 '25	Q4 '25	Q3 '26	Stützwände, KTB-Schächte, Gleisentwässerung, Unterbau bis OK PSS		III
		Tiefbau Gleisbereich BF7 + BF12	Q3 '25	Q4 '25	Q3 '26	Stützwände, KTB-Schächte, Gleisentwässerung, Unterbau bis OK PSS		III
		Tiefbau Gleisbereich BF02	Q1 '26	Q3 '26	Q4 '26	KTB-Schächte, Gleisentwässerung, Unterbau bis OK PSS		III
		Parkplatz BF10	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Sichtschutzwand, Parkplatzgestaltung, PV-Anlage und Ladestationen, Kabeltiefbau, Pflaster- und Asphaltarbeiten		III
		Straßenbau Werner-von Siemens Straße	Q2 '25	Q3 '25	Q3 '25	Erdbauarbeiten im Straßenbau im öffentlichen Bereich		I
DSS, AuE Abschalt- und Erdungsautomatik, RAKME Halle 1	Q1 '25	Q2 '26	Q4 '26	Planung Deckenstromschiene, Lieferung und Montage, Inbetriebnahme	Nur präqualifizierte Unternehmen (Details zur Präqualifikation erhalten Sie bei Rhombberg)	III		
VP2 & VP3 / Wayss & Freytag	Claus Baghöfer claus.baghoefer@wf-ib.de	Fassade GT 5 HPL-Fassade (Liefern und Montieren)	Q2 '24	ab Q2 '25	Q4 '25	ca. 2.500 m² HPL-Fassade	Bietergespräche laufen	I
		Holztüren Innen (Liefern und Montieren)	Q1 '25	ab Q2 '25	Q3 '26	ca. 350 Stk.		I
		Fliesen- und Plattenarbeiten (Liefern und Montieren)	Q1 '25	ab Q2 '25	Q3 '26	ca. 4.000 m² Bodenfliesen, ca. 4.700 m² Wandfliesen		I
		Malerarbeiten (Liefern und Montieren)	Q3 '24	ab Q2 '25	Q3 '26	ca. 35.000 m² Deckenanstrich, ca. 120.000 m² Wandanstrich; ca. 12.000 m² Beschichtung staubbündend	Bietergespräche laufen	III
		Bodenbelagsarbeiten (Liefern und Montieren)	Q1 '25	Q1 '26	Q3 '26	ca. 500 m² Nadelfilz, ca. 8.500 m² Linoleum		I
		Bodenbeschichtung (Liefern und Montieren)	Q1 '25	Q1 '26	Q3 '26	ca. 65.000 m² Epoxidharzbeschichtung		III
		Sonnenschutz, innen (Liefern und Montieren)	Q1 '25	Q1 '26	Q3 '26			I
Schlosserarbeiten GT 1-4 - z.B. Treppengeländer (Liefern und Montieren)	-	Q1 '26	Q3 '26		Bietergespräche laufen	I		
VP4 / Engie	Frank Kalich frank.kalich@engie.com	Sanitär Liefern und Montieren GT5	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '26	Abwasser ca. 1.000 m DN50 - DN 250 , Trinkwasser ca. 2.500 m 15mm - 76,1mm, 220 Sanitäranlagen (WT-WC, Dusche)		I
		Druckluft Zentrale	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '26	6 Kompressoren + Verrohrung		I
		Druckluft GT1-GT5 ohne Zentrale	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '26	ca. 13.000m Inox Rohrleitung 15-108mm, ca. 300 Entnahmestellen		II
		Rohrleitungsbau Halle	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '26	Medienverrohrung		III
		Lüftung ohne Geräte	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '26	25.000 m² Kanal + Formteile, Wickelfalz bis DN 400		III
		Sprinkler	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '26	ca. 400 Feuerlöscher, ca. 100 Wandhxdtranten + Sprinkler inkl. Zentralen und Verrohrung DN 80		III
		Gebäudeautomation	Q4 '24	Q2 '25	Q3 '26	Automationssysteme - Datenpunkte, Feldgeräte Fühler usw., Schaltschränke + Verrohrung		III (ca. 5,5 Mio. €)*
Rohrbegleitheizung	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '26	ca. 500m Band + elektr. Steuerung, Liefern und Montieren		I		
VP5 / LOGSOL	Jean-Pascal Heinze jean-pascal.heinze@logsol.de	Regaltechnik Lieferung und Montage	Q2 '25	Q4 '25	Q2 '26	PAL-Regal mit ca. 31 lfd. m / Höhe: 8.500 mm; GST-Lager mit ca. 26,5 lfd. m / Höhe: 3.450 mm; PAL-Regal verzinkt mit ca. 60 lfd. m / Höhe: 4.800 mm; Fachbodenregal mit Länge Einzelregalzeilen (Hilfslager, brennbare Stoffe, brandfördernde Stoffe) von ca. 25.000 mm; Kragarmregal mit ca. 8.000 Gitterrosten / Höhe: 9.000 mm		II
		Ladungsträger Entwicklung und Montage	laufend b. Bedarf	laufend b. Bedarf	Q3 '26	ca. 3.000 Stk. EPAL; ca. 1.500 Stk. GIBo; ca. 1.500 Stk. KLT; ca. 250 LHM; ca. 25 mobile GST-Schränke; div. Sonderkonfigurationen		I
		Bodenmarkierungen Lieferung und Montage	ab Q3 '25	ab Q3 '25	Q2 '26	ca. 3.700 m Linie; ca. 8.200 Stellplätze; ca. 8.000 Schilder		I
		Anprallschutz Lieferung und Montage	ab Q3 '25	ab Q3 '25	Q2 '26	ca. 100 Säulen; ca. 325 m Leitplanke; ca. 30 Tore; ca. 250 Rammschutzbügel; ca. 50 Türschutze; ca. 10 Regalschutze; ca. 40 Ecken		I

I = bis 1 Mio. €
 II = 1 bis 2,5 Mio. €
 III = 2,5 bis 7,5 Mio. €
 IV = > 7,5 Mio. €

* = Zirkaangaben zur Einordnung der Leistungsbeschreibung